

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Kozielice w 2021 roku

Załącznik Nr 12

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków 2021.	Wykonanie wydatków 2021 r.	% wykonania wydatków (9:8)	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania zadania (11:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60017	Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej na	Urząd Gminy w Kozielicach	2020-2022	5 980 986,27	3 088 450,09	2 560 010,18	82,89	2 560 010,18	42,80
2	600	60014	Budowa chodników w Trzeborzu i Tetyniu	Urząd Gminy w Kozielicach	2021-2022	5 615 000,00	3 700 000,00	481 065,57	13,00	481 065,57	13,00
2	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w Załężu	Urząd Gminy w Kozielicach	2019-2021	2 563 311,00	2 563 311,00	2 563 311,00	100,00	2 563 311,00	100,00
			Ogółem			14 159 297,27	9 351 761,09	5 604 386,75	32,35	5 604 386,75	